

(MDQ-244/01)



ABNAHMEPROTOKOLL TESTING REPORT

Art der Anlage: Wasser-Sanitär *water-sanitary* Heizung *heating* Sonstiges *other* _____

Arbeit geleistet bei
Work done at
Name *Name* _____
Straße *Address* _____ Nummer *Number* _____
Postleitzahl *ZIP code* _____ Stadt *City* _____ Land *Country* _____
Telefon *Phone* _____ E-mail _____

Kunde
Customer
Name *Name* _____
Straße *Address* _____ Nummer *Number* _____
Postleitzahl *ZIP code* _____ Stadt *City* _____ Land *Country* _____
Telefon *Phone* _____ E-mail _____

Installateur
Installer
Name *Name* _____
Straße *Address* _____ Nummer *Number* _____
Postleitzahl *ZIP code* _____ Stadt *City* _____ Land *Country* _____
Telefon *Phone* _____ E-mail _____

INSTALLIERTE ROHRE / INSTALLED PIPES

Art <i>Type</i>	Ø		Rohr Länge <i>Pipe length</i> (m.)	Art <i>Type</i>	Ø		Rohr Länge <i>Pipe length</i> (m.)
	von <i>from</i>	bis <i>to</i>			von <i>from</i>	bis <i>to</i>	
<input type="checkbox"/> Fusio-technik SDR 6			etwa / about	<input type="checkbox"/> iso-technik ISO FIBER-T			etwa / about
<input type="checkbox"/> Fusio-technik SDR 7,4			etwa / about	<input type="checkbox"/> iso-technik ISO FIBER-COND			etwa / about
<input type="checkbox"/> Fusio-technik rain-water			etwa / about	<input type="checkbox"/> iso-technik ISO FIBER-LIGHT			etwa / about
<input type="checkbox"/> Fusio-technik faser FIBER-T			etwa / about	<input type="checkbox"/> multi-calor			etwa / about
<input type="checkbox"/> Fusio-technik faser FIBER-COND			etwa / about	<input type="checkbox"/> multi-eco			etwa / about
<input type="checkbox"/> Fusio-technik faser FIBER-LIGHT			etwa / about	<input type="checkbox"/> polipert			etwa / about
<input type="checkbox"/> Fusio-technik faser UVRES			etwa / about	<input type="checkbox"/> polipex			etwa / about
<input type="checkbox"/> Fusio-technik faser FIRES			etwa / about	<input type="checkbox"/> Sonstiges/other:			etwa / about

DRUCKPRÜFUNG / TESTING SYSTEM

VORPRÜFUNG / PRE-TESTING maximal zulässiger Druckabfall 0,6 bar <i>tolerated pressure drop: maximum 0,6 bar</i>		ENDPRÜFUNG / FINAL TEST maximal zulässiger Druckabfall: maximum 0,2 bar <i>tolerated pressure drop: maximum 0,2 bar</i>	
Testdauer <i>Duration</i>	60 Minuten / 60 minutes	Testdauer <i>Duration</i>	120 Minuten / 120 minutes
Anfangsdruck (normalerweise 15 bar) <i>Starting pressure (normally 15 bar)</i>	bar	Anfangsdruck <i>Starting pressure</i>	bar
Drück nach 30 Minuten <i>Pressure after 30 minutes</i>	bar	NB: der Anfangsdruck ist der der Vorprüfung nach 60 Minuten <i>NB: the starting pressure is the same of the pre-testing after 60 minutes</i>	
Drück nach 60 Minuten <i>Pressure after 60 minutes</i>	bar	Drück nach 120 Minuten <i>Pressure after 120 minutes</i>	bar
Drückabfall <i>Pressure drop</i>	bar	Drückabfall <i>Pressure drop</i>	bar
Prüfungsergebnis <i>Test result</i>		Prüfungsergebnis <i>Test result</i>	

Prüfungsbeginn *Starting test* _____ Prüfungsende *Final test* _____

Ort *Place* _____ Datum *Date* _____
Unterschrift *Signature* _____ Unterschrift *Signature* _____
(Kunde / customer) (Installationsfirma / The installing company)